Protokół pomiaru rezystancji izolacji

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej niskiego napięcia (zakres wg PN-HD 60364-6).

Nr protokołu	
Zleceniodawca	
Obiekt / adres	
Data pomiarów	

Układ sieci	☐ TN-C ☐ TN-S ☐ TN-C-S ☐ TT ☐ IT
Napięcie U_0 / U	V / V
Przyrząd (typ, nr)	
Świadectwo wzorcowania	nr ważne do

Wyniki pomiarów [MΩ]

Lp.	Nazwa obwodu / punktu	$U_{probiercze}$ [V]	L1–L2	L1–L3	L2–L3	L1–PE	L2–PE	L3–PE	N–PE	L–N	$R_{wymagana}$ [MΩ]	Ocena

Wartości minimalne wg PN-HD 60364-6 (tab. 6.1): SELV/PELV — napięcie probiercze 250 V, ≥ 0,5 MΩ; obwody do 500 V — 500 V, ≥ 1,0 MΩ; powyżej 500 V — 1000 V, ≥ 1,0 MΩ. Przed pomiarem odłącz odbiorniki wrażliwe na napięcie probiercze.

Orzeczenie i zalecenia

Wzór protokołu — do bezpłatnego wykorzystania. Zakres badań i ocenę ustala osoba z uprawnieniami. Protokół wypełniany automatycznie z miernika: elektroraport.pl

Termin następnego badania: .....

Pomiary wykonał: imię i nazwisko, nr świadectwa kwalifikacyjnego (E), data i podpis

Sprawdził: imię i nazwisko, nr świadectwa kwalifikacyjnego (D), data i podpis